



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**

65122 PESCARA - Via Genova,53 - telefoni 085 4212622 - fax 085 4212661

LAVORI: INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE
DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10

CUP E 32 D 25000230005

CIG BA 67 D 9 D 970

OPERATORE ECONOMICO: EDILMA COSTRUZIONI - FARINDOLA

CONTRATTO: in data 25/02/2026

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e art. 28 dell'Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023)

A) PREMESSA

Con Determinazione Dirigenziale n. 208 del 15/12/2025 è stato approvato il progetto Esecutivo finalizzato agli interventi di lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" dell'importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 46.459,60 per lavori compreso della manodopera e oneri di sicurezza ed € 18.540,40 per somme a disposizione dell'amministrazione.

L'Importo complessivo dell'intervento pari a € 65.000,00 risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo lavori	€	23.657,13	
Costo manodopera	€	20.109,77	
Importo base d'asta			€ 43.766,90
Oneri Sicurezza Speciali non soggetto a ribasso	€	1.233,28	
Oneri Sicurezza Diretti non soggetto a ribasso	€	1.459,42	
Sommano Oneri Sicurezza			€ 2.692,70
Importo Complessivo Lavori			€ 46.459,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Contributo A.N.AC. € 35,00

Lavori in economia e/o fattura	€ 500,00	
Relazione Geologica	€ 507,52	
Imprevisti	€ 4.024,60	
Revisione Prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
Inventivo art. 45 c.5 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
Spese Generali e Tecniche	€ 6.968,94	
I.V.A. 10% Lavori	<u>€ 4.645,96</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 18.540,40</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 65.000,00

Con Determinazione DPC022 n. 5 del 20/01/2026 del Dipartimento Territorio – Ambiente DPC022 Servizio Edilizia Sociale e Scolastica DPC022 Ufficio Edilizia Residenziale, è stata autorizzata l'ATER di Pescara all'utilizzo di parte dell'economia di progetto accertate, per l'esecuzione dei lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" per un importo di € 65.000,00.

AGGIUDICAZIONE

I lavori sono stati aggiudicati mediante "Affidamento Diretto" ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

Con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 13/02/2026 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" all'operatore economico EDILMA COSTRUZIONI con sede in c/da Case Bruciate n. 42 Farindola (PE) partita IVA 01604400687 per un importo lavori di € 39.390,21 al netto del ribasso del 10,00% oltre € 1.233,28 per oneri di sicurezza speciali e € 1.459,42 per oneri di sicurezza diretti e quindi per un importo totale di € 42.082,91 oltre ad I.V.A. a norma di legge;

L'Importo complessivo dell'intervento a seguito di aggiudicazione viene suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

Importo al netto del ribasso del 10,00%		€ 39.390,21
Oneri Sicurezza Diretti	€ 1.459,42	
Costo Sicurezza Speciali	<u>€ 1.233,28</u>	
Importo attuazione Piani di sicurezza		<u>€ 2.692,70</u>
Sommano lavori		€ 42.082,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Contributo A.N.AC.	€ 35,00
Lavori in economia e/o fattura	€ 500,00

Relazione Geologica	€ 507,52	
Imprevisti	€ 4.024,60	
Revisione Prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
Inventario art. 45 c.5 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
Spese Generali e Tecniche	€ 6.968,94	
I.V.A. 10% Lavori	€ 4.208,29	
Economie ribasso contrattuale	<u>€ 4.814,36</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 22.917,09</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 65.000,00

CONTRATTO

In data 25/02/2026 rep. 2700/2026 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tramite Scrittura Privata con la quale si stabiliva che i lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" venivano affidati all'operatore economico EDILMA COSTRUZIONI con sede in c/da Case Bruciate n. 42 Farindola (PE) partita IVA 01604400687 per un importo lavori di € 39.390,21 al netto del ribasso del 10,00% oltre € 1.233,28 per oneri di sicurezza speciali e € 1.459,42 per oneri di sicurezza diretti e quindi per un importo totale di € 42.082,91 oltre ad I.V.A. a norma di legge

FINANZIAMENTO

La spesa complessiva di € 65.000,00 viene così finanziato:


- € 65.000,00 con fondi CER per la riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, per un totale di € 5.000.000,00 di cui la quota di € 4.500.000,00 destinata all'ATER di Pescara a detta tematica, così come autorizzato con Determina Dirigenziale n. DPC022 n. 175 del 16/10/2023;

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Operatore Economico a garanzia delle obbligazioni contrattuali ha presentato una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 118164265 del 19/02/2026 dell'importo di € 4.208,29 pari al 10,00% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla Allianz S.p.A.

POLIZZA CAR (CONTRACTOR'S ALL RISKS)

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico ha stipulato una polizza di assicurazione n. 118164266 rilasciata in data 19/02/2026 dalla Allianz S.p.A. per un massimale di €



500.000,00 che copre i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'operatore economico EDILMA COSTRUZIONI con sede in c/da Case Bruciate n. 42 Farindola (PE) partita IVA 01604400687 esecutrice dei lavori, ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso l'INAIL di Pescara con posizione assicurativa n. 13067937 a carattere continuativa.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, come previsto dall'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

CONSEGNA LAVORI

In data 25/02/2026 veniva effettuata la consegna dei lavori, pertanto l'ultimazione degli stessi veniva fissato il 25/04/2026.

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI

I lavori sono stati diretti dall'Ufficio Tecnico dell'A.T.E.R. nella persona del geom. Giuseppe Pisani Funzionario Tecnico Ufficio A.T.E.R.

DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI

Con determina Dirigenziale n. 198 del 04/12/2025 le funzioni di direttore lavori strutturali sono stati affidati all'ing. Arnaldo Pasqualini, con studio in Pescara via Pisa n. 29, iscritto all'Albo Ingegneri di Pescara con il n. 2168, partita IVA 02282700687.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con Determina Dirigenziale n. 197 del 04/12/2025 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento furono affidate all'arch. Gianni D'Addazio.

SUBAPPALTO

Non è stato autorizzato nessun subappalto.



DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento progettuale riguarda le opere necessarie per i lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" e consistono essenzialmente nei seguenti interventi:

- Scavo manuale a sezione obbligata, e demolizione del massetto, eseguite al piano cantinato per realizzazione di sottofondazione;
- Realizzazione di cordolo di sottofondazione in calcestruzzo;
- Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, per consolidamenti;
- Inghisaggio di barre di acciaio, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per ancoraggi strutturali;
- Consolidamento di murature, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6;
- Tinteggiatura con idropittura lavabile.

NUOVI PREZZI

Appalesatasi nel corso dei lavori, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi previsti, la necessità di prevedere interventi integrativi alle lavorazioni assentite senza che questi modificassero le scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'operatore economico, ha determinato secondo le procedure dell'art.106 del Nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016, nuovi prezzi attinti dal prezzario della regione Abruzzo Anno 2025, vigente all'epoca dell'offerta.

Per categorie di lavoro non contemplate nel contratto principale, è stato convenuto 1 nuovo prezzo e precisamente;

- n. 1 stabilito con Verbale Concordamento Nuovo Prezzo approvato con Determina del R.U.P. in n. 9 in data 28/05/2026;

ANDAMENTO LAVORI

Come già ricordato, con verbale del 25/02/2026 è stata eseguita la consegna dei lavori e l'esecuzione dei lavori hanno avuto il seguente andamento:

- con verbale di sospensione n. 1 in data 18/03/2026 i lavori sono stati sospesi;
- con verbale di ripresa n. 1 in data 13/04/2026 i lavori sono stati ripresi;



NUOVA SCADENZA

Per effetto delle sospensione e delle riprese dei lavori, la nuova data di ultimazione per l'esecuzione degli stessi veniva fissata al 21/05/2026.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21/05/2026 come risulta dal certificato di ultimazione in pari data e quindi entro i termini contrattuali. Il certificato di ultimazione lavori è stato firmato senza alcuna riserva da parte dell'Operatore Economico.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificati danni di forma maggiore.

ANTICIPAZIONE

Non è stato concesso nessun anticipo.

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle opere è stato emesso n. 2 Stato Avanzamento lavoro regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'operatore economico.


N°	a tutto il	importo lordo SAL	certificato pagamento
1	24/04/2026	€ 29.497,56	€ 26.576,68
2	21/05/2026	€ 42.356,38	€ 11.815,59

PAGAMENTI IN ACCONTO PER I LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati n. 2 acconto per lavori e precisamente:

- Certificato di pagamento n. 1 del 05/05/2026 dell'importo di € 26.576,68 con relativo mandato di pagamento di € 29.234,35 comprensivo di I.V.A. liquidato con Determina Dirigenziale n. 99 del 11/05/2026 a carico Cap. 20.1.402;
- Certificato di pagamento n. 2 del 28/05/2026 dell'importo di € 11.815,59 con relativo mandato di pagamento di € 12.997,15 comprensivo di I.V.A. liquidato con Determina Dirigenziale n. 107 del 01/06/2026 a carico Cap. 20.1.402.

Con i richiamati certificati di pagamento l'acconto percepito all'operatore economico "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN



VIA VALLE n. 10" ammonta complessivamente a € 38.392,27.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale senza riserve.

STATO FINALE

Lo stato finale emesso in data 09/06/2026 è stato redatto sulla base della contabilità dei lavori certificati per un importo, al netto del ribasso contrattuale del 10,00% e comprensivo di oneri per la sicurezza diretti e speciali non soggetto al ribasso contrattuale, di € 38.585,20 ed è stato sottoscritto dall'operatore economico EDILMA COSTRUZIONI con sede in c/da Case Bruciate n. 42 Farindola (PE) partita IVA 01604400687 senza riserva, pertanto resta il credito netto dell'impresa di € 192,93.

PAGAMENTO SU FATTURA

Non risulta essere stato emesso nessun pagamento su fattura.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Pescara con posizione assicurativa n. 13067937 a carattere continuativo.

AVVISI AI CREDITORI

Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 17/07/2026, ha dichiarato che in atti in Ufficio non sono giunti nessun opposizione e reclami.

TEMPO STABILITO C.R.E.

(art. 2.19.2 C.S.A.- art. 18 Contratto)

Il "Certificato di Regolare Esecuzione" sostituisce, nella fattispecie del presente contratto ed ai sensi dell'art.102 comma 2 del Codice il "Collaudo" ed ai sensi dell'art. 2.19.2 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 18 del Contratto stipulato in data 25/02/2026 prot. 2700, il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.



7




B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, con la scorta della premessa documentazione;

Considerato che:

- ☐ I lavori eseguiti corrispondono alle prescrizioni del Progetto Esecutivo approvata con Determina Dirigenziale n. 208 in data 15/12/2025, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della D.L.;
- ☐ I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite;
- ☐ gli atti contabili sono stati compilati a norma di Regolamento e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- ☐ è stata eseguita la revisione tecnico-contabile degli atti finali;
- ☐ per quanto non è stato possibile riscontrare, l'appaltatore ha dichiarato con il presente atto, assumendo le relative responsabilità, circa la corretta esecuzione delle opere secondo la regola d'arte e le indicazioni contrattuali;
- ☐ l'Operatore Economico ha provveduto regolarmente all'assicurazione degli operai, giusta dichiarazione del Documento Unico della Regolarità Contributiva che si allega agli atti;
- ☐ Che ai sensi dell'art. 15 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, non sono pervenuti a Questa Azienda domande di opposizione per crediti verso l'Operatore Economico;
- ☐ l'Operatore Economico ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;
- ☐ l'Operatore Economico ha firmato gli atti contabili e la contabilità finale senza riserve;
- ☐ la Cassa Edile ai sensi del D.M. 143 del 25/03/2021 ha Attestato la Congruita "Positivo" dell'incidenza della manodopera;
- ☐ il "Certificato di Regolare Esecuzione" sostituisce, nella fattispecie del presente contratto ed ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.lgs. 36/2023, il "Collaudo" e deve essere emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori, e le modalità tecniche sono disciplinate dall'Allegato II.14.
- ☐ Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il Certificato di regolare Esecuzione assume carattere definitivo;
- ☐ il Certificato di Regolare Esecuzione, anche se favorevole, non esonera l'Operatore Economico dalle responsabilità di legge;



CERTIFICA


che i lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" - FINANZIAMENTO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 393/2017" di cui al contratto d'appalto in data 25/02/2026 prot. 2700, eseguiti dall'operatore economico EDILMA COSTRUZIONI con sede in c/da Case Bruciate n. 42 Farindola (PE) partita IVA 01604400687 in base agli atti contrattuali citati sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in nette € 38.585,20 che dedotti gli acconti corrisposti pari a € 38.392,27 risulta il credito netto di € 192,93 (diconsi Euro centonovantadue/93), e si può pagare dall'operatore economico EDILMA COSTRUZIONI con sede in c/da Case Bruciate n. 42 Farindola (PE) partita IVA 01604400687 a saldo di ogni suo avere fatta salva l'approvazione del presente atto, e che può precedersi allo svincolo della cauzione definitiva

La copertura finanziaria di € 192,93 risulta con la riprogrammazione delle economie accertate dai fondi derivante dalla delibera della Giunta Regionale n. 393 del 14/07/2017, quale finanziamento straordinario derivante dai Fondi CER per la riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, per un totale di € 5.000.000,00 di cui la quota di € 4.500.00,00 destinata all'ATER di Pescara a detta tematica, così come autorizzato con Determinazione DPC022 n. 5 del 20/01/2026 del Dipartimento Territorio – Ambiente DPC022 Servizio Edilizia Sociale e Scolastica DPC022 Ufficio Edilizia Residenziale.

Il Responsabile Unico del Procedimento, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza pregiudiziale alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

Pescara li 17/07/2026

L'Operatore Economico


EDILMA COSTRUZIONI
C/da CASE BRUCIATE, 42
65010 FARINDOLA
P.I. 01604400687

I Direttori dei Lavori

ing. Arnaldo Pasqualini

geom. Giuseppe Pisani



IL Responsabile Unico del Procedimento

arch. Gianni D'Addazio







**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**

65122 PESCARA - Via Genova,53 - telefoni 085 4212622 - fax 085 4212661

LAVORI: INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE
DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10

CUP E 32 D 25000230005

CIG BA 67 D 9 D 970

OPERATORE ECONOMICO: EDILMA COSTRUZIONI - FARINDOLA

CONTRATTO: in data 25/02/2026

**RELAZIONE ECONOMICA
ACCLARANTE LA SPESA**

A)PREMESSA

Con Determinazione Dirigenziale n. 208 del 15/12/2025 è stato approvato il progetto Esecutivo finalizzato agli interventi di lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" dell'importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 46.459,60 per lavori compreso della manodopera e oneri di sicurezza ed € 18.540,40 per somme a disposizione dell'amministrazione.

L'importo complessivo dell'intervento pari a € 65.000,00 risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo lavori	€ 23.657,13	
Costo manodopera	€ 20.109,77	
Importo base d'asta		€ 43.766,90
Oneri Sicurezza Speciali non soggetto a ribasso	€ 1.233,28	
Oneri Sicurezza Diretti non soggetto a ribasso	€ 1.459,42	
Sommano Oneri Sicurezza		€ 2.692,70
Importo Complessivo Lavori		€ 46.459,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Contributo A.N.AC.	€ 35,00
Lavori in economia e/o fattura	€ 500,00

Relazione Geologica	€ 507,52	
Imprevisti	€ 4.024,60	
Revisione Prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
Inventivo art. 45 c.5 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
Spese Generali e Tecniche	€ 6.968,94	
I.V.A. 10% Lavori	<u>€ 4.645,96</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 18.540,40</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 65.000,00

Con Determinazione DPC022 n. 5 del 20/01/2026 del Dipartimento Territorio – Ambiente DPC022 Servizio Edilizia Sociale e Scolastica DPC022 Ufficio Edilizia Residenziale, è stata autorizzata l'ATER di Pescara all'utilizzo di parte dell'economia di progetto accertate, per l'esecuzione dei lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" per un importo di € 65.000,00.

AGGIUDICAZIONE

I lavori sono stati aggiudicati mediante "Affidamento Diretto" ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

Con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 13/02/2026 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" all'operatore economico EDILMA COSTRUZIONI con sede in c/da Case Bruciate n. 42 Farindola (PE) partita IVA 01604400687 per un importo lavori di € 39.390,21 al netto del ribasso del 10,00% oltre € 1.233,28 per oneri di sicurezza speciali e € 1.459,42 per oneri di sicurezza diretti e quindi per un importo totale di € 42.082,91 oltre ad I.V.A. a norma di legge;

L'Importo complessivo dell'intervento a seguito di aggiudicazione viene suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

Importo al netto del ribasso del 10,00%	€ 39.390,21
Oneri Sicurezza Diretti	€ 1.459,42
Costo Sicurezza Speciali	<u>€ 1.233,28</u>
Importo attuazione Piani di sicurezza	<u>€ 2.692,70</u>
Sommano lavori	€ 42.082,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Contributo A.N.AC.	€ 35,00
Lavori in economia e/o fattura	€ 500,00

Relazione Geologica	€ 507,52	
Imprevisti	€ 4.024,60	
Revisione Prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
Inventario art. 45 c.5 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
Spese Generali e Tecniche	€ 6.968,94	
I.V.A. 10% Lavori	€ 4.208,29	
Economie ribasso contrattuale	<u>€ 4.814,36</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 22.917,09</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 65.000,00

CONTRATTO

In data 25/02/2026 rep. 2700/2026 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tramite Scrittura Privata con la quale si stabiliva che i lavori di "INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10" venivano affidati all'operatore economico EDILMA COSTRUZIONI con sede in c/da Case Bruciate n. 42 Farindola (PE) partita IVA 01604400687 per un importo lavori di € 39.390,21 al netto del ribasso del 10,00% oltre € 1.233,28 per oneri di sicurezza speciali e € 1.459,42 per oneri di sicurezza diretti e quindi per un importo totale di € 42.082,91 oltre ad I.V.A. a norma di legge

FINANZIAMENTO

La spesa complessiva di € 65.000,00 viene così finanziato:

- € 65.000,00 con fondi CER per la riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, per un totale di € 5.000.000,00 di cui la quota di € 4.500.000,00 destinata all'ATER di Pescara a detta tematica, così come autorizzato con Determina Dirigenziale n. DPC022 n. 175 del 16/10/2023;

PROSPETTO DELLE SOMME LIQUIDATE QUADRO A

	LAVORI (Finanziamento Del. G.R. 393/2017) Cap. 20.1.402			LAVORI Cap. 320/15/8			PAGMENTO SU FATTURA		
QUADRI ECONOMICI	Imponibile	I.V.A.	Totale	Imponibile	I.V.A.	Totale	Imponibile	IVA	Totale
Deter. Dirigen. 99 del 01/12/2026				507,52		507,52			
Deter. Dirigen. 99 del 11/05/2026	26 576,68	2 657,67	29 234,35						
Deter. Dirigen. 107 del 01/06/2026	11 815,59	1 181,56	12 997,15						
TOTALE LIQUIDATO	38 392,27	3 839,23	42 231,50	507,52	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00
TOTALE	38 899,79	3 839,23	42 739,02						
TOTALE GENERALE			42 231,50						507,52
			42 739,02						42 739,02

SPESE SOSTENUTE

LAVORI

Sulla base delle risultanze del collaudo, l'importo dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico ammonta a € 38.584,30 cifra che risulta:

- inferiore alla somma autorizzata a tale titolo di € 3.496,61 e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo, restando che l'economia avuta può essere recuperata per altre liquidazioni.

Poiché sono stati liquidati acconti per complessive € 38.392,27 restano da liquidare a saldo € 192,03 tramite somme autorizzate, a carico capitolo di spesa 20.1.402.

CONTRIBUTO A.N.AC.

Il contributo A.N.AC. ammonta a € 35,00 cifra che risulta:

- pari alla somma autorizzata a tale titolo e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo.

L'importo di € 35,00 viene liquidato a carico capitolo di spesa 20.1.402.

RELAZIONE GEOLOGICA

La spesa per la redazione della relazione geologica, comprensivo di C.N.P.A.I.A. e I.V.A. ammonta complessivamente a € 507,52 cifra che risulta:

- pari alla somma autorizzata a tale titolo e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo.

L'importo risulta anticipata e interamente liquidato a carico capitolo di spesa 350.15.8.

Detto importo è pertanto da reintegrare a carico capitolo 20.1.402. *"Finanziamento fondi CER per la riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, per un totale di € 5.000.000,00 di cui la quota di € 4.500.00,00 destinata all'ATER di Pescara a detta tematica, così come autorizzato con Determina Dirigenziale n. DPC022 n. 175 del 16/10/2023".*

SPESE GENERALI E TECNICHE

Le spese generali e tecniche ammontano complessivamente a € 6.968,94 cifra che risulta:

- pari alla somma autorizzata a tale titolo e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo.

L'importo risulta interamente da liquidare tramite somme autorizzate a carico capitolo di spesa 20.1.402.

I.V.A. LAVORI

Le somme I.V.A. per fatture già liquidate ammontano a € 3.839,23 come desumibile da prospetto A.

Le somme I.V.A. per importi a saldo da liquidare ammonta a € 19,20 ripartite come da prospetto C.

Risulta un importo I.V.A. complessivo di 3.858,43 cifra che risulta:

- inferiore alla somma autorizzata a tale titolo di € 349,86 e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo, restando che l'economia avuta può essere recuperata per altre liquidazioni

L'importo di € 19,20 viene liquidato tramite somme autorizzate, a carico capitolo di spesa 20.1.402.

INCENTIVO

L'Incentivo di cui all'art. 45 comma 3 e 5 D.lgs. 36/2023 ammonta complessivamente a € 929,19 cifra che risulta:

- pari alla somma autorizzata a tale titolo e che pertanto è liquidabile nel suo integrale importo.

L'importo di 929,19 viene liquidato tramite somme autorizzate a carico capitolo di spesa 20.1.402. e viene così suddiviso:

- € 743,35 ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs. 36/2023 da destinare ai partecipanti del progetto come da relazione del Responsabile Unico del Progetto allegata;
- € 185,84 ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs. 36/2023 da accantonare per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica e innovazione.

PROSPETTO SOMME PREVISTE / EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE QUADRO B

	Del. G.R. 393/2017 - Cap. 20.1.402						TOTALE INTERVENTO		
QUADRI ECONOMICI	Spesa Ammesse	Spesa Sostenute	Differenza	Spesa Ammesse	Spesa Sostenute	Differenza	Spesa Ammesse	Spesa Sostenute	Differenza
Lavori al netto	42 082,91	38 585,20	-3 497,71	0,00	0,00	0,00	42 082,91	38 585,20	-3 497,71
Contributo A.N.AC	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Imprevisti	4 024,60	0,00	-4 024,60	0,00	0,00	0,00	4 024,60	0,00	-4 024,60
Pagamento fattura geologo	507,52	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52	507,52	0,00
Revisione prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	929,19	0,00	-929,19	0,00	0,00	0,00	929,19	0,00	-929,19
Spese Generali e Tecniche	6 968,94	6 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,94	6 968,94	0,00
I.V.A. Lavori	4 208,29	3 858,52	-349,77	0,00	0,00	0,00	4 208,29	3 858,52	-349,77
Incentivo art. 45 c. 3-5 D.lgs. 36/2023	929,19	929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	929,19	929,19	0,00
Pagamento su fattura	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Economie Contrattuali	4 814,36	0,00	-4 814,36	0,00	0,00	0,00	4 814,36	0,00	-4 814,36
TOTALE	65 000,00	50 884,37	-14 115,63	0,00	0,00	0,00	65 000,00	50 884,37	-14 115,63

PROSPETTO SOMME LIQUIDATE E DA LIQUIDARE QUADRO C

QUADRI ECONOMICI	Fondi Regionali Cap. 20.1.402			Fondi a Cap. 320/15/8			TOTALE FINANZIAMENTO		
	Spesa Complessiva	Spesa Liquidata	Spesa a saldo	Spesa Complessiva	Spesa Liquidata	Spesa a saldo	Spesa Complessiva	Spesa Liquidata	Spesa a saldo
Lavori al netto	38 585,20	38 392,27	192,93	0,00	0,00	0,00	38 585,20	38 392,27	192,93
Contributo A.N.AC	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento geologo compreso CNPAIA e I.V.A.	0,00	0,00	0,00	507,52	507,52	0,00	507,52	507,52	0,00
Spese Generali e Tecniche	6 968,94	0,00	6 968,94	0,00	0,00	0,00	6 968,94	0,00	6 968,94
I.V.A. Lavori	3 858,52	3 839,23	19,29	0,00	0,00	0,00	3 858,52	3 839,23	19,29
Incentivo art.45 c.5 D.lgs. 36/2023	929,19	0,00	929,19	0,00	0,00	0,00	929,19	0,00	929,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	50 376,85	42 231,50	8 145,35	507,52	507,52	0,00	50 884,37	42 739,02	8 145,35
							50 884,37	42 739,02	8 145,35

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, dal prospetto B si rileva che la spesa sostenuta dall'A.T.E.R. di Pescara per la realizzazione di che trattasi, ammonta a € 50.883,38 con una economia di € 14.116,62 rispetto alla somma finanziata di € 65.00,00.

Nel prospetto C sono riportate le rispettive liquidazioni a saldo da effettuare.

La spesa generale complessiva da omologare di € 50.883,38 viene così ripartita:

☐ Importo lavori al netto		€ 38.585,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
☐ Contributo A.N.AC.	€ 35,00	
☐ Spese Generali e Tecniche	€ 6.968,94	
☐ Pagamento Geologo	€ 507,52	
☐ Incentivo art. 45 c.3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 929,19	
☐ I.V.A. 10% lavori	<u>€ 3.858,52</u>	
☐ Sommano		<u>€ 12.299,17</u>
☐ TOTALE INTERVENTO		€ 50.884,37

Pescara, li 20/07/2026

I DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Giuseppe Pisani)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(arch. Gianni Rodazio)





**Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale
per La Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/29494.1(r.a.) fax 085/4212661
P.IVA 00062890686- REA: PE-97491
protocollo@aterpescara.it
aterpescara@legalmail.it

LAVORI: INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10- FINANZIAMENTO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 393/2017 - CUP: E 32 D 25000230005

RELAZIONE INCENTIVO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Delibera dell'Amministratore Unico ATER Pescara n. 40 del 09.11.2017 è stato approvato il Regolamento per la costituzione e gestione del fondo di incentivazione alla produttività di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la Determina Dirigenziale n. 197 del 04/12/2025, di nomina del arch. Gianni D'Addazio quale Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto;

Vista la scheda di attribuzione delle aliquote percentuali al nucleo di Progettazione, Direzione lavori e Collaudo, predisposta dal RUP a seguito della emanazione del nuovo Regolamento di cui alla premessa, nelle more di emanazione del nuovo regolamento ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023;

Visto il fascicolo del Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, che dovrà essere approvato con Determina Dirigenziale ATER Pescara unitamente alla presente relazione;

Visto che, ai sensi dell'art.8 del Regolamento suddetto, le prestazioni sono state regolarmente effettuate in rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, nelle more di emanazione del nuovo regolamento ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023, ritenendo raggiunto l'obiettivo, si deve dare seguito al pagamento facendo riferimento all'art. 5 comma 4 del Regolamento per quanto concerne la determinazione dell'aliquota, pari al 2,00%

Visto l'importo lavori lordo di progetto, pari a € 46.459,60 ne deriva pertanto un importo complessivo dell'incentivo di € 929,19.

Considerato che tale importo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 e 3 del sopra richiamato Regolamento, dovrà essere così suddiviso:

- l' 80% da destinare ai partecipanti al progetto, pari ad € 743,35;
- il 20% da accantonare per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione, pari ad € 185,84.

Si dispone la seguente suddivisione in conformità di quanto previsto nella scheda dei partecipanti, secondo l'effettiva prestazione svolta, allegata: (sottoscritta dai partecipanti).

Per quanto sopra deve essere accantonata su apposito fondo la somma di € 185,84 per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione.

Inoltre dovrà essere liquidata al netto degli oneri riflessi del 23,89% la somma di € 600,01 da suddividersi in:

Arch. Gianni D'Addazio	€	60,00
Geom. Giuseppe Pisani	€	324,01
Arch. Leonardo Pisani	€	126,00
Geom. Andrea Di Battista	€	60,00
Dott. Stefano Marcantonio	€	30,00
Sommano	€	600,01

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, D.lgs. 36/2023 e in particolare al calcolo del trattamento economico complessivo annuo lordo, il R.U.P. fa presente che la competenza della presente liquidazione è suddivisa in 40% per l'anno 2025, in 60% per l'anno 2026.

Pescara, 16/01/2026



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

INTERVENTO LOCALE PER RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10- FINANZIAMENTO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 393/2017 - CUP: E 32 D 25000230005

INCENTIVO Art. 45 D.Lgs. 36/2023				
Importo lavori	€ 46 459,60	0,02	€ 929,19	
Art. 113 comma comma 3: 80%	€ 46 459,60	0,016	€ 743,35	
Art. 113 comma comma 4: 20%	€ 46 459,60	0,004	€ 185,84	
				€ 929,19
			€ 600,01	€ 143,34
		Importo da Attribuire	Imp. al netto Oneri Riflessi (23,89)	Imp. Oneri Riflessi (23,89)
R.U.P.				
arch. Gianni D'Addazio	0,10	€ 74,34	€ 60,00	€ 14,36
		€ -	€ 0,00	€ 0,00
0,10				
Programmazione Collab. R.U.P.				
arch. Leonardo Pisani	0,04	€ 29,73	€ 24,00	€ 5,73
0,04				
Predisposizione Bando di Gara				
arch. Leonardo Pisani	0,07	€ 52,03	€ 42,00	€ 10,03
0,07				
Ufficio Direzione Lavori				
Direttore Lavori				
geom. Giuseppe Pisani	0,50	€ 371,68	€ 300,01	€ 71,66
Collaboratori				
arch. Leonardo Pisani	0,10	€ 74,34	€ 60,00	€ 14,32
geom. Andrea Di Battista	0,10	€ 74,34	€ 60,00	€ 14,33
	0,00	€ -	0,00	€ 0,00
0,70				
Collaudo/C.R.E.				
geom. Giuseppe Pisani	0,04	€ 29,73	24,00	€ 5,73
0,04				
Amministrazione -Contabile - Tecnico				
		€ -	€ 0,00	€ 0,00
Dott. Stefano Marcantonio	0,05	€ 37,17	29,99	€ 7,16
0,05				
1,00	1,00	€ 743,35	€ 600,01	€ 143,35
				743,36 €
Riepilogo				
arch. Gianni D'Addazio	€ 60,00			
geom. Giuseppe Pisani	€ 324,01			
arch. Leonardo Pisani	€ 126,00			
geom. Andrea Di Battista	€ 60,00			
	€ -			
dott. Stefano Marcantonio	€ 30,00			
	€ 600,01			
	€ 600,01			

Il R.U.P.
arch. Gianni d'addazio



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 3E9A07BE
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 93QXU1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01604400687
- Codice fiscale: FRTMRA67D26D501W
- Denominazione: EDILMA COSTRUZIONI DI FRATTAROLA MAURO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: C.da Casebruciate
- Numero civico: snc
- CAP: 65010
- Comune: Farindola
- Provincia: PE
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PE
- Numero di iscrizione: 114636
- Capitale sociale: 0.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00062890686
- Codice Fiscale: 00062890686
- Denominazione: A.T.E.R. PROV. DI PESCARA

Dati della sede

- Indirizzo: Via Genova, 53
- CAP: 65122
- Comune: Pescara
- Provincia: PE
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
- Denominazione: InfoCert S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-07-17 (17 Luglio 2026)
- Numero documento: 18/2026
- Importo totale documento: 212.22
- Causale: Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Vi rimettiamo fattura per i lavori di "intervento locale per riparazione e rinforzo fabbricato nel Comune di San Valentino in Via Valle n?? 10" - CUP: E32D25000230005 e CIG: BA67D9D970 - STATO FINALE LAVORI.
- Valore unitario: 192.93
- Valore totale: 192.93
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Spese accessorie: 0.00
- Totale imponibile/importo: 192.93
- Totale imposta: 19.29
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- ◆ Modalità: MP05 (bonifico)
- ◆ Importo: 192.93
- ◆ Istituto finanziario: Banca Popolare di Bari - Filiale di Penne
- ◆ Codice IBAN: IT47P0542477360000000139938

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura 18-2026 - 17-07-2026.pdf
- Formato: pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_54054902	Data richiesta	08/05/2026	Scadenza validità	05/09/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRATTAROLA MAURO - EDILMA COSTRUZIONI
Codice fiscale	FRTMRA67D26D501W
Sede legale	CONTRADA CASE BRUCIATE, 42 65010 FARINDOLA (PE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spett.le
ATER PESCARA
Via Genova, 53
65122 PESCARA


MODULO DICHIARAZIONE TRACCIABILITA'
ex art. 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto FRATTAROLA Muro, nato il 26/04/1967 a Farindola (PE), in qualità di Titolare dell'impresa **EDILMA COSTRUZIONI di Frattarola Mauro**, con sede in C/da Case Bruciate n. 42 – 65010 Farindola (PE), con codice fiscale n. FRTMRA67D26D501W, con partita IVA n. 01604400687, in qualità si esecutrice dei **LAVORI DI INTERVENTO LOCALE DI RIPARAZIONE E RINFORZO FABBRICATO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN VIA VALLE n. 10 - CODICE CUP: E32D25000230005 - CODICE CIG: BA67D9D970, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,**

DICHIARA

- 1) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i.;
- 2) che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di che trattasi dovranno essere effettuati sui conti correnti bancari dedicati ed aventi gli estremi identificativi appresso riportati:
 - a) **Banca POPOLARE DI BARI**, Filiale di Penne (PE);
intestatario: EDILMA COSTRUZIONI di Frattarola Mauro;
IBAN: IT47P0542477360000000139938;
 - b) **BPER BANCA**, Filiale di Penne (PE);
intestatario: EDILMA COSTRUZIONI di Frattarola Mauro;
IBAN: IT74P05387773600000003451080;
 - c) **Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella**, Filiale di Penne (PE);
intestatario: EDILMA COSTRUZIONI di Frattarola Mauro;
IBAN: IT93A0847377360000000008006;
 - a) Generalità del soggetto delegato ad operare sul conto corrente oltre al sottoscritto: Antonella Salzetta, nata a Penne (PE), il 12/05/1973, residente a Farindola (PE) in C/da Case Bruciate n. 42, Codice Fiscale: SLZNNL73E52G438K, nella sua qualità di coniuge convivente del titolare.
- 3) Di impegnarsi a comunicare all'ATER di PESCARA ogni eventuale modifica relativa ai dati del conto corrente dedicato e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto, rispetto a quanto sopra riportato, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e s. m. ed i.

Farindola li 20/02/2026

L'impresa

EDILMA COSTRUZIONI
C/da CASE BRUCIATE, 42
65010 FARINDOLA
P.I. 01604400687

Si allega fotocopia di documento del dichiarante

Cognome **FRATTAROLA**
Nome **MAURO**
nato il **26/04/1967**
(atto n. **14** P. I. S. A. (1967))
a **FARINDOLA (PE)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **FARINDOLA (PE)**
Via **CONTRADA CASEBRUCIATE, 34**
Stato civile **.....**
Professione **IMPRENDITORE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **MT. 1,80**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **MARRONI**
Segni particolari **N.N.**

Firma del titolare *Mauro Frattarola*
FARINDOLA 10/02/2018
Impronta del dito indice sinistro *Mauro Frattarola*

